

ISOVARMRÖR

T75-T300-T600

EGENKONTROLLSCHEMA FÖR RÖRLÄGGARE

PIPELIFE 

Anläggnings namn: _____

Anläggnings adress: _____

Ägare: _____

Fastighetsbetäckning: _____

Nytt projekt

Utbyggnad av befintligt projekt

Felsök / Reparation

Kontroll av Rör:

- | | Ja | Nej |
|---|--------------------------|--------------------------|
| - Rätt dimension för anläggning? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Rätt färg på Värmekabel för anläggningslängd? När värmekabel används! | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Rör är utan skador? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Rätt Anläggningslängd i meter _____:meter | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Kontroll av Utförande:

- | | Ja | Nej |
|--|--------------------------|--------------------------|
| - Är en <u>tillfällig</u> krympstrumpa monterad på värmekabeln i väntan på elektriker? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Är mastik använt runt värmekabeln vid ändskydd? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Är Ändskydd monterad i båda ändar? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Krympstrumpa är tät och hel runt hela röret vid varje rakskarv? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Datum för montering av anläggningen: _____

Arbetet är utfört enligt. MONTERINGSANVISNING FÖR RÖRLÄGGARE:

Datum: _____ Företagsnamn/Signatur: _____